

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Vision centre-ville 2024-2040

Le chantier de la rue La Fontaine progresse

Saguenay, le 9 octobre 2025 – La Ville de Saguenay fait la mise à jour suivante concernant le chantier en cours sur la rue La Fontaine. Malgré les imprévus rencontrés pendant les travaux préalables (effectués par Hydro-Québec), les réfections faites par la Ville progressent à un rythme soutenu. Le travail débutera bientôt dans l'intersection Racine/La Fontaine, ce qui veut dire que deux des trois phases annoncées seront complétées d'ici la première semaine de novembre.

Concrètement, les réseaux d'égouts et d'aqueduc auront été remplacés entre le boulevard du Saguenay et la rue Racine (phase 1), ainsi que sous l'intersection La Fontaine/Racine (phase 2). Pour débuter l'excavation de l'intersection, celle-ci sera fermée à la circulation le lundi 13 octobre, en fin de journée, jusqu'à la fin des travaux. Le tronçon de la rue La Fontaine, entre le boulevard du Saguenay et la rue Racine, demeure également fermé pour l'instant, mais les accès aux stationnements des environs seront appelés à évoluer, comme c'est le cas depuis le début du chantier.

Les commerçants à proximité seront avisés directement, comme ils l'ont été depuis le début des travaux. De la signalisation sera installée sur place et des détours seront évidemment à prévoir pour contourner l'obstruction de l'intersection. Rappelons que des mesures d'atténuation, comme du nettoyage des façades par des participants au programme TAPAJ, ont été déployées tout au long de l'été.

Bilan des travaux

Sur les travaux précisément, l'installation des conduites neuves d'aqueduc et d'égouts, sanitaire et pluvial, est terminée entre le boulevard et l'intersection. Le remblayage et le pavage de la chaussée, qui complètent cette phase 1, se feront en simultané avec le début de la phase 2. La séquence des travaux dans l'intersection est la même : excavation, remplacement des conduites (aqueduc, égouts sanitaire et pluvial), remblai et pavage. Elle doit se terminer au début novembre, mais si la météo est défavorable, une partie de la finition en surface pourrait être remise au printemps prochain.

Cet avancement du chantier fait en sorte que le plus gros du chantier sera terminé et que s'il y a une entrave entre le boulevard du Saguenay et la rue Racine l'été prochain, elle sera de courte durée. La période des festivals et la haute saison des commerces avoisinants se fera sans travaux à ces endroits. La phase 3, soit la poursuite du chantier sur La Fontaine entre Racine et Jacques-Cartier aura lieu l'été prochain, mais les interventions sur ce tronçon ont beaucoup moins d'effets sur les environs que les phases 1 et 2. Rappelons que cette réfection majeure des réseaux souterrains s'inscrit dans la Vision centre-ville 2024-2040 et dans les orientations du Plan stratégique de Saguenay 2024-2030 sur la revitalisation des centres-villes.

En conclusion, voici la ligne du temps ajustée de cet important chantier :

- Phase 0, Hydro-Québec déplace son massif : travaux complétés le 19 août;
- Phase 1, travaux de Saguenay sur l'aqueduc et l'égout, entre le boulevard du Saguenay et la rue Racine : débutée en septembre et complétée en octobre;
- Phase 2, fermeture de l'intersection La Fontaine-Racine pour travaux sur les conduites à cet endroit : début le 13 octobre, fin au début novembre;
- Réouverture de l'intersection et pause des travaux pour l'hiver;
- Phase 3, travail entre la rue Racine et la rue Jacques-Cartier : printemps-été 2026;
- Fin du chantier prévue à l'été 2026.

-30-

Source : Service des communications
Ligne médias : 418 54MEDIA
(418 546-3342)